

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A2	科技藝術館新建工程計畫	總務處（研發處、 藝科中心）	103/08/13	108/08/31	
2.1	設計及建照請領	總務處(藝科中心)	104/10/01	106/07/31	
2.2	主體工程招標(不含特殊設備)	總務處	106/08/01	106/10/30	<p>1.建築師於106/11/13提送工程預算書圖及施工規範等公開閱覽之資料到校審查。經審查後已彙整相關缺失，於106/11/29退請建築師修正。</p> <p>2.建築師已重新提送工程預算書圖及施工規範等文件到校，將於審查後儘速簽陳辦理工程招標文件之公開閱覽。</p> <p>3.經簽奉核准已於107/01/02~11辦理工程採購文件公開閱覽。</p> <p>4.本案辦理工程採購公開閱覽後僅有1家廠商提出疑義意見，已轉請建築師於107/02/09前提出檢討說明，並預定107/03/01召開檢討會議。</p> <p>5.已於107/03/01召開公開閱覽廠商意見檢討會議，建築師於107/03/09提報修正工程設計書圖及預算到校辦理後續招標事宜。</p> <p>6.已於107/03/26至107/04/24上網公告招標，採購金額為2.3億元，預訂107/04/25開標。</p> <p>7.107/04/17邀請土建及機電專家召開工程底價審議委員會，會後並依程序簽核底價。</p> <p>8.本工程於107/04/25第1次開標，因無廠商投標而流標，續於107/04/27至107/05/10第2次公告招標，並於107/05/11辦理開標，又因無廠商投標而流標。</p> <p>9.已於107/05/22中午由校長主持本工程流標檢討會議，研議後續推動方案。</p> <p>10.考量營建金屬材料物價仍維持上漲趨勢及建照之法定開工時限(107/09/11)，已於107/06/19簽呈建議目前因應方案，擬於扣除法定之必要經費外，集中有限經費約2.5億元優先再次辦理主體建築工程之採購作業，並於107/06/25奉准辦理。</p> <p>11.107/07/02校長會同相關人員赴教育部爭取經費挹注本校發展藝術科技教育，進而紓解本案自籌經費之窘境，本校遂於107/07/05發文至教育部調增本案總預算為3.13億元。又配合本案既已調增預算，前述以2.5億元辦理工程發包乙案暫緩辦理，本處已簽呈逕以2.7億元辦理工程發包。</p> <p>12.教育部於107/07/25函覆同意本計畫總經費調高為3.13億元。</p>
2.2.1	招標文件製作	總務處	106/08/01	106/09/30	

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
2.2.2	公告招標	總務處	106/10/01	106/10/30	<p>1.依據本計畫最新核定之總經費，本案已於107/07/16上網公告招標，訂於107/08/14截止投標，並於107/08/15辦理開標。</p> <p>2.已於107/08/09召開工程底價審議委員會。</p> <p>3.107/08/15因無廠商投標而流標，已續簽第2次上網公告招標，預計107/09/03開標。</p> <p>4.107/08/21本校函文營造同業公會邀標。</p> <p>5.107/08/23校長主持本案流標檢討會議，會中要求建築師洽詢市府有關申請展延建照開工期限之可能性，倘若無法展延，則本案工程招標及開標事宜應先予暫停。</p> <p>6.本案因前述建照之開工申報期限展延尚無結果，為避免衍生採購爭議，爰依107/08/23會議決議於107/08/31暫予撤銷第2次招標公告。</p> <p>7.本處於107/09/19會同建築師召開重新招標因應對策研商會議，其後簽准於107/09/26重新上網公告招標(107/09/26~107/10/25)，並於107/10/26上午開標，惟截至投標期限屆滿僅有1家廠商投標，投標廠商家數不足而流標，已簽陳再次上網公告招標，預訂107/11/13上午開標。</p> <p>8.經第2次上網公告招標(107/10/29~107/11/12)，已於107/11/13上午開標並順利決標。</p>
2.3	主體工程施工(不含特殊設備)	總務處	106/11/01	108/05/31	<p>1.已於107/11/20召開第1次工務會議就申報開工之前置作業進行討論。</p> <p>2.已於107/11/29邀集體育室、學務處、電算中心、事務組、營造廠及設計監造單位等相關單位辦理施工圍籬周邊動線暨外管線會勘。</p> <p>3.於107/12/10中午為全校教職員生辦理本工程施工圍籬周邊動線調整說明會。</p> <p>4.北市環保局已於107/12/22核備本工程「營建工地逕流廢水污染削減計畫」。</p> <p>5.本工程已於107/12/24上午9點舉行開工動土典禮。</p> <p>6.108/03/22召開BIM成果檢討會議，對於管線、構造空間與設計需求淨高之衝突，要求設計監造會同承商於10日內釐清。</p> <p>7.108/04/01召開第4次工務會議，追蹤施工進度及各項準備作業。</p> <p>8.建築師於108/04/03邀集結構技師、建築承商及機電承商研商確認管線穿樑及相關整合方案。</p> <p>9.已於108/04/17召開第5次工務會議，並於108/05/02召開第6次工務會議。</p> <p>10.會同建築師、施工廠商與藝科中心於108/04/24上午檢討各展演空間使用淨高，並於108/05/09上午9:30再次召開會議檢討各空間使用淨高。</p> <p>11.已於108/05/15召開第7次工務會議。</p> <p>12.北市府委託技師公會訂於108/05/23到校進行水保計畫施工查核。</p> <p>13.已於108/05/29及108/06/12分別召開第8及第9次工務會議。</p> <p>14.北市府委託技師公會訂於108/06/27到校進行水保計畫施工查核。</p> <p>15.已於108/06/26召開第10次工務會議，續於108/07/10召開第11次工務會議。</p> <p>16.北市府委託技師公會已於108/07/17到校進行7月份水保計畫施工查核。</p> <p>17.北市府於108/08/20辦理GL1區二樓版施工勘驗，另市府委託技師公會於108/08/20到校進行8月份水保計畫施工查核。</p> <p>18.已於108/08/07及108/08/21分別召開第13次及第14次工務會議，其中第13次工務會議中已針對變更設計事項進行初步，並於108/08/22由建築師向校長專案報告。</p>

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
					<p>19.市府委託技師公會預定於108/09/19到校進行9月份水保計畫施工查核。</p> <p>20.已於108/09/04召開第15次工務會議。</p> <p>21.已於108/09/18及109/10/02分別召開第16次、第17次工務會議。</p> <p>22.已於108/10/01召開本案第1次施工品質督導會議。</p> <p>23.市府委託技師公會已於108/10/16到校辦理水土保持計畫108年10月份施工檢查。</p> <p>24.教育部已於108/10/16到校辦理本案第1次施工查核，並於108/10/23函送查核紀錄，本案獲評為甲等(82分)，相關缺失則由廠商進行改善後製作改善報告送教育部核備。</p> <p>25.108/10/19市府勞檢處至工地檢查。</p> <p>26.108/10/22召開第18次工務會議，108/11/06召開第19次工務會議，108/11/20召開第20次工務會議。</p> <p>27.108/11/20校長率部分校內主管至工地視察。</p> <p>28.市府委託技師公會已於108/11/22到校進行11月份水保計畫施工查核。</p> <p>29. 108/12/04召開第21次工務會議，108/12/10召開本校第2次施工品質督導會議。</p>
2.3.1	開工前前置作業	總務處	107/11/15	108/01/27	<p>1.北市環保局已於107/12/22核備本工程「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，108/01/09施作逕流廢水排水溝等。</p> <p>2.本校107/12/24發文台北港申請收容剩餘土石方，台北港108/01/02核准。</p> <p>3.北市環保局已於108/01/07核備本工程「營建廢棄物清理計畫」。</p> <p>4.施工計畫外審作業已於108/01/21赴審查單位會審，預計108/01/25完成審查。</p> <p>5.108/01/09上午召開施工前準備會議檢討各項計畫書送審內容及準備開工之各項作業進度。</p> <p>6.108/01/10下午本組邀請電算中心、事務組、體育室及承包商、監造等召開第2次管線遷移會勘，確認接管位置及調整之暨有線路，並於次日試挖確認位置。</p> <p>7.市府建管處已於108/01/07核備本工程開工，並於108/01/22與施工科承辦核對資料。</p> <p>8.已於108/01/18邀集承商及監造單位召開第2次施工前準備會議。</p> <p>9.日前發現體泳館游泳池有滲漏情形，已於108/02/11上午偕同學校邊坡監測廠商(富國)及體育室會勘，並要求富國公司加強相關體泳館周邊相關監測，初步監測數據顯示尚無異狀。續於108/02/13下午會同科藝館工程之設計建築師、結構技師、監造主任及承商會勘，研商游泳池滲漏修漏與科藝館工程後續施工之相互關連性，並視需要進行必要之變更。本處續於108/02/22邀集體育室、事務組及營繕組就後續泳池修繕及營運時程等進行研商。</p> <p>10.市府建管處已收受本工程承商放樣勘驗之申請書，並於108/02/19到校勘驗，已原則同意勘驗通過。</p> <p>11.市府委託技師公會於108/02/26到校查驗水保計畫施工。</p> <p>12.本工程依約訂108/02/20為契約開工日。</p>

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
2.3.2	土方及基樁	總務處	90天		<p>1.108/02/19召開第1次工務會議，追蹤各項施工準備作業。</p> <p>2.108/02/28搬移基地開挖後所得之石塊至學校指定地方，同時編號拍照造冊。</p> <p>3.108/03/06召開第2次工務會議，追蹤各項施工準備作業。</p> <p>4.108/03/07開始進行土方運棄作業，並公告通知教職員生注意交通安全。</p> <p>5.108/03/11承商向本處及監造說明泳池修繕方案內容以及與基樁施工作業之相互排程。</p> <p>6.108/03/20召開第3次工務會議，追蹤施工進度及各項準備作業。</p> <p>7.108/03/25吊運施作基樁之機組進場裝設，並於108/03/28起進行基樁施工。</p> <p>8.截至108/04/11止累計已完成29支基樁，並於108/04/12完成全部32支基樁。</p> <p>9.已於108/04/26完成現場基樁載重性試驗，並於108/04/27完成基樁完整性試驗。</p> <p>10.108/05/09完成GL1第2階段開挖及出土、並完成部分PC大底，108/05/11開始組立基礎版鋼筋，108/05/14進行2號電梯機坑混凝土澆置作業。</p> <p>11.108/05/25、108/05/30及108/05/31進行基礎版混凝土分次澆置作業。</p>
2.3.3	結構體工程	總務處	296天		<p>1.108/06/06會同結構技師、監造及營造廠赴鋼構廠辦理鋼構箱型柱2次成品查驗。</p> <p>2.108/06/19起組立GL1牆模、牆筋及機電管路，108/06/22~24吊裝GL1鋼柱。</p> <p>3.108/07/01至16進行吊裝GL1鋼梁、牆及柱鋼筋綁紮與配管，又於108/07/08、108/07/11及108/07/16分次澆灌1樓牆面與樓梯。</p> <p>4.108/07/24起進行GL1區2樓板模組立、版筋綁紮與配管，108/08/12完成GL1區2樓板灌漿。</p> <p>5.108/08/14起進行GL1區回填土側外牆防水施工。</p> <p>6.已於108/08/25進行GL2區擋土支撐作業，並於108/08/26起進行GL2區土方開挖及GL1區土方回填。</p> <p>7.會同主計室於108/08/26辦理GL1區擋土樁打設數量查驗。</p> <p>8.已於108/09/04施作GL2區之PC底，接續施作基礎鋼筋及模板組立，並於108/09/13澆置基礎版，108/09/26澆置GL2區之牆體下半部，再於108/10/05澆置牆體上半部。</p> <p>9.108/10/24下午召開鋼構吊裝說明會，並於108/10/26繼續施作鋼構吊裝。</p> <p>10.已於108/10/28下午召開BIM成果審查會，相關缺失再請廠商修正。</p> <p>11.108/10/28由建築師邀請顧問赴工地進行清水模混凝土施作之缺失矯正預防指導。</p> <p><u>12. 持續施作鋼構吊裝作業。</u></p>
2.3.4	機電工程	總務處			<p>1.已於108/08/28起進行機電聯外管線埋設。</p> <p>2.配合本校新電話系統建置，於108/09/12邀集電話廠商與本工程機電技師、機電廠商研商電信系統設備變更事宜，並於108/10/09召開第2次研商會議。</p> <p>3.於108/10/04上午召開智慧建築設備系統檢討會議。</p> <p><u>4. 持續施作GL1區1樓及GL2區地下室穿線及吊架安裝。</u></p>
2.3.5	景觀及附屬設施工程	總務處			<p>1.已於108/09/06-10施作沉砂滯洪池RCP管理設，配合管制往網球場車輛通行，並於108/09/18恢復通行。</p> <p>2.已於108/10/07召開綠建築檢討會議。</p>
2.4	驗收	總務處(相關單位)	108/06/01	108/10/31	
2.5	使照請領	總務處	108/07/01	10/11/30	

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
2.6	公共藝術設置	總務處	105/01/01	109/08/31	1.研發處106/05/03召開本工程公共藝術執行小組第1次會議。藝科中心106/04/28召開會前工作會議研商辦理事宜。 2.本案公共藝術設置作業於108/03/20奉示由研發處移交總務處(營繕組)執行，因期間之作業已中斷2年，已於108/04/26奉准重組執行小組辦理後續。 3.已於108/06/04召開重組後第1次公共藝術執行小組會議。 4.已進行委員時間調查，已於108/09/10召開第2次公共藝術執行小組會議，並依據執行小組委員建議修正設置構想書。
A3	佈景工廠新建工程	總務處、研發處(影新學院、相關單位)	104/12/01	107/08/31	
3.2	細部設計及建照請領	總務處(影新學院)	105/12/10	107/03/17	
3.2.1	細部設計	總務處(影新學院)	105/12/10	106/02/12	1.影新學院於105/12/13召開第1次細部設計討論會議，就建築師提案各系提出使用需求進行討論，105/12/20由建築師完成修正後，於105/12/22由校長主持召開第2次會議。 2.影新學院於105/12/28召開第3次細部設計檢討會議。 3.106/01/03建築師提交修正後設計圖及預算，惟尚未納入完整基本需求，經建築師於106/01/06補正，雖就預算差額研提初步說明，本處經審查後已再次要求補充相關資料。 4.建築師已再次補充相關資料，針對本案預算不足問題已於106/02/06簽呈修正預算，並會簽影新學院。 5.已於106/03/29上午10:00召開細部設計成果會議，並由校長主持，將俟影新學院確認使用維管單位及經費後呈核修正成果報告。該會議紀錄會經簽會影新學院已於106/05/03奉核，同日函送各相關單位。 6.本案建築師及電機技師於108/04/24到校與各使用單位檢討水電細部需求，續請各使用單位填報用電設備使用調查表，以利計算用電負載。 7.各使用單位用電調查表及既有管線資料已於108/05/08提供電機技師辦理細部設計。 8.已於108/07/24下午邀請建築師到校檢討本案工程預算及進度。
3.2.2	都市設計審議	總務處	106/02/12	106/04/22	1.已於106/05/03發函請建築師於106/05/18前辦理都市設計審議掛件。 2.106/06/01市府函文要求14日內補正圖說，已函轉建築師要求限期辦理。建築師已於106/06/14掛件補正。 3.市府於106/06/27召開都審幹事會，106/07/03函發會議紀錄，要求106/08/01前由建築師完成修正後提送報告書。建築師已於106/07/27提送市府都發局修正報告書掛件，續辦都市設計審議委員會審議。 4.市府於106/08/17函文要求本校於106/08/30前提送修正計畫書，已由建築師配合辦理。 5.市府於106/09/07召開都審審查會議(大會)，本校由營繕組林奕秀組長、蔣宗倫技士及建築師代表與會，相關審查意見及審查紀錄由市府於106/09/18函送本校，並要求本校於30日內製作修正報告書重新送審。 6.106/09/25由總務處會同建築師、影新學院、電影系、新媒系及動畫系等共同研商都審意見回應方案，後續由建築師依據研商結論修正都審報告書。 7.為審慎完成都審報告書之修正，已由建築師向市府申請都審報告修正展期30天，並由本處於106/10/20召開都審報告書內部檢討會議，提供相關建議請建築師據以修正。 8.建築師於106/10/31提送修正後之都審報告書到校，經由本處營繕組簽呈用印，建築師已於106/11/10提交都發局掛件送審，本處持續追蹤都審大會召開時間。 9.本案第2次都審大會承臺北市政府都發局於106/11/30召開，本案已獲審議通過。 10.經由建築師依都審會議紀錄修正都審報告書，已於106/12/22提送定稿本報主管機關核定，市府都發局於107/01/16函文核定。

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
3.2.3	水土保持計畫審查	總務處	106/05/07	106/09/28	<p>1.已於106/06/22召開水土保持計畫進度研商會議，邀集建築師及其複委託之水保技師與會，並邀請富國公司之專業技師列席指導。</p> <p>2.由建築師會同水保技師撰擬水保計畫。</p> <p>3.臺北市政府建管處於107/03/01將本案之水保計畫會送臺北市政府工務局大地工程處審查，大地工程處於107/03/08檢附初步審查意見退請本案水保技師據以修正水保計畫。</p> <p>4.本校於107/04/10發函要求建築師事務所盡速會同水保技師再辦理水保計畫之掛件送審。</p> <p>5.本案水保技師已於107/04/27掛件送審，大地工程處於107/05/07再次退請修正，已轉知建築師及水保技師儘速修正。</p> <p>6.臺北市政府工務局大地工程處於107年/05/11受理修正水保計畫，107/05/17來函要求繳審查費用俾續行審查，本校已於107/05/23完成匯款。</p> <p>7.市府即委託審查之技師公會於107/06/14到校辦理水保計畫現勘及召開審查會議，另要求本案於107/07/17前提送修正計畫書。</p> <p>8.市府大地工程處107/08/23函文核定本案水保計畫，並移送核定本至建管處。</p> <p>9.市府都發局107/09/04函轉本案水保計畫核定本2份至本校。</p>
3.2.4	加強山坡地開發審查	總務處	106/09/28	107/03/17	<p>1.建築師已於107/09/27發函市府申辦加強坡審。</p> <p>2.107/11/26市府承辦人電話通知本案預訂107/12/14召開審查會，市府都發局已於107/11/27函文正式通知。</p> <p>3.市府建管處已於107/12/14召開審查會，決議需依委員意見修正且經確認修正完成後通過。該次審查會議記錄已由建管處於108/01/02函發，建築師預計108/01/25前完成修正提送市府再審。</p> <p>4.經查建築師未於108/01/25完成文件修正提送市府再審，已先電話催辦，並於102/02/13再發文催辦。</p> <p>5.建築師於108/02/25提送坡審計畫書修正版至市府建管處，經承辦人檢視尚有部分缺漏，已再請建築師補充。</p> <p>6.108/03/08下午邀集影新學院、電影系、新媒系及動畫系與建築師再次確認空間配置需求，部分設計須配合需求調整，已請建築師研議，會中並促請建築師加速推動請照作業。</p> <p>7.108/03/29電洽建管處承辦人員表示，一位坡審委員針對基地開挖對北側擋土牆之影響及因應措施之回覆仍有疑慮，該承辦人建議建築師親洽委員後修正，修正版再轉委員確認，以節省時效，目前尚由結構技師進行內容修正。</p> <p>8.建築師及結構技師已完成內容修正，於108/04/25送交市府承辦轉請委員確認，已持續追蹤建管處承辦人員之辦理情形。</p> <p>9.市府建管處已於108/05/24函覆同意審議通過，要求製作報告書定稿本，水保技師已於108/05/27送交建管處。</p> <p>10.建管處其後又以電話通知定稿本部分內容仍需修正，已於108/06/28發文催請建築師盡速配合修正以取得加強坡審核定許可及辦理後續。</p> <p>11.市府建管處加強坡審承辦人通知本案定稿本已簽陳通過，俟完成用印後發文核定。</p>

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
3.2.5	建照請領	總務處	106/04/22	107/03/17	<p>1.建築師於107/01/30提送台北市政府建管處掛件，建管處於107/02/13函送審核結果表要求補正資料，已轉請建築師據以修正。</p> <p>2.建築師於107/03/08上午到校研商建照請照辦理事宜。</p> <p>3.配合建管處要求，已請美術系及新媒系於3月底前完成現地存放雜物清理，並於107/04/02招商拆除建築基地上之舊有組合屋。</p> <p>4.地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告審查已由本校簽辦規費繳納，繳費後即通知建築師向臺灣省地質技師公會掛件。</p> <p>5.地質技師公會於107/05/23辦理現勘及第一次審查會，請承辦技師依審查意見修正後提送報告書辦理後續審查。</p> <p>6.地質安全評估報告書之承辦技師已依審查公會之意見修正報告書後再送審，經公會審查通過並同意製作核定報告書，續於107/06/29發函核定。</p> <p>7.107/08/27函請建築師加速建照申辦作業，並於107/09/13會同建築師檢討建照申辦情形。</p> <p>8.建築師對於本案地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業費用提出質疑，主張該筆費用應由本校另外支付而非內含於契約價金中，本處於107/10/02邀集建築師到校協商。</p> <p>9.本校已於108/08/20完成建照複審申請書用印，並請建築師儘速送件審查。</p> <p>10.建築師公會建照協審建築師於108/09/06到校現勘。108/10/01追蹤建築師事務所辦理進度，建築師表示修正資料已送公會複審，待公會確認圖面後即送建管處(建照科)。</p> <p>11.建築師公會協審建築師再要求本案先行辦理建照審查展期，本校完成授權委託書用印後由建築師於108/10/18向建照科提送申請。</p> <p>12.市府108/10/29函覆同意展延建照申辦作業，建築師108/11/08第1次與建管處承辦核對圖面，部分技師資料過期需補件，修正後已於108/11/15第2次對圖。</p> <p>13.建管處承辦人員要求建築師補正雜併建申請。(備註：本案於加強山坡地開發審查中已有申請雜併建，但市府於核定加強山坡地開發審查結果時遺漏註記同意雜併建之意見。)</p>
3.2.6	五大管線送審	總務處	107/03/18	107/05/11	
3.3	工程招標	總務處	107/03/27	107/05/16	
3.3.1	招標文件製作	總務處	107/01/31	107/04/10	
3.3.2	公告招標	總務處	107/04/11	107/04/24	
3.4	施工	總務處	107/05/12	107/08/14	
3.5	驗收	總務處(相關單位)	107/08/15	107/08/29	
3.6	使照請領	總務處	107/07/17	107/08/29	
3.7	公共藝術設置	總務處	106/03/01	107/08/31	

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
A2	108年高教深耕計畫	研發處			
2.1	計畫及經費核定		108/3		
2.1.1	經費核定及分期請款	研發處 高教深耕計畫辦公室		108/4/30	1.依教育部來文指示於108/3/4函報請撥主冊計畫第一期款，經費於108/3/26入帳。 2.108/4/8收到教育部臺教高(二)字第1080045611U號函核定主冊計畫、附錄弱勢學生協助機制計畫、附冊USR計畫之經費補助額度。 3.主冊計畫依上函通知應於108/4/15前函報計畫經費配置表。 4.附錄計畫業依教育部臺教高(四)字第1080049364S號函知審查意見及修正計畫書事宜，前經協調由學務處統籌計畫執行管理事宜。 5.附冊計畫另由IMCCI執行，於108/4/26接獲教育部大學社會責任(USR)推動中心通知高教司將於4月底發函，108/5/8收到教育部臺教高(三)字第1080062807S號函知審查意見及修正計畫書事宜。由本處產學組辦理校層級統籌管理，並負責校務支持落實度意見回應辦理。 6.第二期款於108/4/3函報請款，經費於108/10/7入帳。
2.1.2	校內執行計畫及經費核配	研發處高教深耕計畫辦公室(主計室)		108/5	1.為學院教學計畫續推動相關工作，比照本校單位業務費於年初先開前一年度金額半數之原則，108/1開放各學院基本補助款100萬，以利助理人員續聘。各單位計畫如有新年度計畫執行需求，則簽請校長同意以其他財源借支應，俟計畫核定後歸墊。 2.依108-111年教學單位跨域計畫提案分享會議決議(校簽1071004927號)，108年度人事經費規劃，先核予各學院1個專任助理人員額度。 3.108/4/11由校長邀請研發長、主任秘書、校長室主任召開計畫經費分配討論會議，決議將各學院跨院合作計畫整合為三項校級計畫。並請研發長先與行政端、校級計畫主持人溝通討論。 4.108/4/23由校長邀請副校長、研發長、主任秘書、校長室主任、三校級計畫主持人召開108年度高教深耕校級計畫討論會，決議校內經費分配。會議紀錄公告於計畫網站「計畫人員」專區供查詢。 5.校內經費核配結果業於108/5/2校長決行後公告，同日業通告各計畫主持人及管理人員，並協請主計室開設計畫經費帳。
2.1.3	108年度修正計畫書及經費配置表繳交	研發處高教深耕計畫辦公室(各計畫單位)		108/6	1.業併經費核配結果通知各計畫主持人及管理人於108/5/24前提交108年度修正計畫書（含KPI）及經費配置表，以利計畫成果管理。 2.教育部108/5/8臺教高(二)字第1080063255M號函知107年高等教育深耕計畫執行成果報告主冊審查意見，涉相關行政單位業務，業個別聯繫權責單位協助回應；另訂於108/5/21與三校級計畫討論KPI，以利總辦統籌修正績效指標作業。 3.總辦將於收到各計畫修正計畫書後，估算年度指標達成值，並據以修正本校高教深耕計畫書及績效指標，業依規定於108/6/6下午5時前將備文送達教育部高教司。其中針對108年校內計畫規劃及參酌審查意見進行KPI之增修訂，將陸續聯繫相關單位了解，以利協助提供相關成果統計資訊。 4.總辦已於5月底收齊各計畫修正計畫書及經費表，並已陸續回覆修正意見，請各計畫單位配合進行計畫書之再修正，以利執行管理及年底成果報告。 5.為避免執行單位誤判業務費項目與設備費項目，應開立設備費需求清單請保管組核章確認，並回傳總辦存查。截至108/11/15，所有計畫單位已完成繳交。

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
2.2	計畫經費變更	研發處高教深耕計畫辦公室(主計室)		108/10	為利整體經費運用與統計，108年度計畫經費變更預計於108/6、108/10受理申請。變更作業方式將於計畫說明會時公告。
2.2.1	第一次變更申請	各計畫執行單位		108/6	1.各計畫經費如有需求，可進行計畫間經費換帳。請依總辦公告及電子郵件通知方式，於108/5/31前於計畫網站「計畫人員」專區內提出需求資訊，總辦已於6/4彙整並統一通知各計畫單位。相關資訊、作業流程說明亦同步公告於計畫網站專區內供查詢。 2.請有意換帳單位及早與需求單位聯繫，並於108/6/28(五)下班前完成簽陳校長核准變更經費，並副知總辦，以利於7月初統一辦理會計換帳處理。
2.2.2	第二次變更申請	各計畫執行單位		108/10	1.108/10/4前，進入深耕計畫網頁之「計畫人員」專區，自行張貼換帳之需求。 2.108/10/7由總辦匯整後公告。 3.108/10/25前，完成「自行聯繫洽談」、「上簽」(說明換帳原因，附上新、舊版本經費表及經費變更申請書，會辦換帳單位與總辦)，簽文決行後「回閱主計室」、「PDF檔寄予總辦」。 4.本次無換帳。
2.3	計畫會議	研發處 高教深耕計畫辦公室	108/5	108/12	
2.3.1	計畫人員專案執行與管理工作分享會	研發處 高教深耕計畫辦公室		108/6	總辦已於108/8/28辦理深耕計畫期中執行說明會，會中針對：(一)計畫下半年行政期程規劃、(二)年底成果報告收取方式與格式、(三)執行現況問題，進行宣達與溝通，說明會當日文件皆已於當日提供予各計畫出席代表，電子檔案和需要各單位配合事宜將陸續公告。
2.3.2	彈性薪資審議委員會	研發處 高教深耕計畫辦公室		108/6	1.業於5月底召開彈性薪資審議委員會，並完成辦理撥款作業。 2.會議業於5/30召開，會議紀錄業奉核定，已續辦理獲獎勵教師彈性薪資撥發作業。 3.本年度另辦理各學院特聘教師推薦審議作業，人事室業通知各學院並訂於6/20召開講座教授暨特聘教師遴聘委員會審議。 4.人事室為配合教育部彈性薪資專案辦公室因應立法院預算質詢填報107學年度彈性薪資辦理情形調查表，本處協助查填高教深耕計畫支應彈性薪資情形並於同日提供人事室彙報；另又於108/10/23提供獲補助教師名單以利人事室彙報107學年度彈性薪資辦理情形年齡級距相關調查。
2.3.3	108年計畫成果分享會	研發處 高教深耕計畫辦公室		108/11	1.預計辦理對外公開計畫成果分享會，由各計畫提出執行特色亮點與成效。 2.108年度成果展暨分享會於國際書苑舉辦，分享會於12/16(一)下午辦理，成果展期為12/12–12/19。分享會將分以口頭簡報或海報發表，詳細規劃及各單位報告內容將另以電子郵件通知。 3.業於10/29、11/1與三校級計畫主持人、共同主持人針對各主題論壇進行籌備執行討論，並由主持人邀請外部與談人。 4.本次成果展暨分享會報名資訊業寄發計畫團隊報名，並同步公告於深耕計畫最新消息。續將寄發校內師生通知。
2.4	年度計畫結案				

列管序號	列管事項及工作計畫	主辦單位 (協辦單位)	交辦 日期	預計完 成日期	最新辦理進展/落後原因說明 及補救措施/擬展延期程
2.4.1	年度成果報告繳交	各計畫執行單位		108/11/30	1.配合教育部管考平臺填報方式及期程，本年度成果報告由各計畫分別於深耕網站上傳及提出紙本成果報告書(word與excel清單)兩部分，提報時間分兩階段： (1)第一階段：11/29收取108/1/1~108/11/30成果 (2)第二階段109/1/6補增108/12成果。 2.報告格式與撰寫說明業於108/10/21寄發予各計畫主持人與管理人週知使用，將持續加強填報方式宣導。
2.4.2	KPI資料表填報	研發處高教深耕計畫辦公室(各計畫、校內相關單位)		108/12/31	1.教育部於108/9/3來函旨揭管考平台正式填報日期為108/10/7至10/25(KPI延長至10/31、成果與亮點延長至11/15)，教育部另函詳細說明填報規則，將業另行公告相關資訊予各計畫主持人、管理人。 2.依平台管考規劃，109年起指標固定於每年7月及次年1月開放填報（教育部預設指標部分KPI數據資料將由校務資料庫匯出）；另每年分4季填報經費支用進度。刻正依教育部來信說明辦理管考平台管理與使用帳號開設作業，以利盡速辦理相關填報作業。
2.4.3	十二月執行情形繳交	各計畫執行單位		109/1/6	
2.4.4	成果報告彙整報部	研發處高教深耕計畫辦公室 (主計室)		109/1/15	